




تکمیل دانشکده پزشکی سایت لاکان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۶/۲۰



مشخصات کلی طرح

پیش بینی زمان افتتاح	پیمانکار	مشاور پیمانکار	سال پایان	سال شروع	زیربنا (مترمربع)	تعداد طبقات	پیشرفت فیزیکی	مجری
اسفند ۱۴۰۴	قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا (ص)	مشاور آباد	-	۱۴۰۰	۲۵,۵۸۷	۴ طبقه	۳۶	دانشگاه علوم پزشکی

مشخصات قرارداد

مدت قرارداد	تاریخ قرارداد	شماره قرارداد	مبلغ قرارداد (ریال)	عنوان
۳۶ ماه	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۴۲۶۶	۲,۶۲۰,۷۱۹,۲۰۱,۹۴۳	تکمیل دانشکده پزشکی سایت لاکان

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

(۶۸ درصد زیربنای کل مربوط به فضای آموزشی ، ۱۰ درصد فضای عمومی ، ۱۰ درصد فضای اداری ، ۱۲ درصد فضای پژوهشی)
 حوزه کالبد شناسی، حوزه فیزیکی پزشکی ، حوزه پاتولوژی ، حوزه ژنتیک ، حوزه بیولوژی مولکولی ، حوزه مهارت‌های بالینی ، حوزه فیزیولوژی، حوزه قارچ شناسی ، حوزه ایمنولوژی، حوزه بیوشیمی ، حوزه ویروس شناسی ، حوزه میکروب شناسی

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

مقاوم سازی فونداسیون و ستونها و اجرای دیوارهای برشی، پوشش سقف و راه دسترسی

موانع و مشکلات :

- ۱- روند طولانی تایید نقشه و تغییر در زیربنای طراحی و کاهش سطوح از ۲۵۰۰۰ متر به ۱۹۲۰۰ مترمربع مندرج در موافقتنامه در وزارتخانه
- ۲- تامین به موقع و کافی اعتبارات

مجموع اعتبارات مورد نیاز	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	کل اعتبار مورد نیاز جهت ساخت	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت
<u>۶,۰۰۰,۰۰۰</u>	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	<u>۳۴۵,۵۲۱</u>	۰	۳۴۵,۵۲۱