





مرکز جامع سلامت چابکسر

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۸/۳۰



مشخصات کلی طرح

مجرى	تعداد طبقات	پیشرفت فیزیکی	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی	۳ طبقه	۷۰	۲,۱۶۰	۱۳۹۸	-	-	باروساز شمال	خرداد ۱۴۰۳

مشخصات قرارداد

ردیف	عنوان	پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
۱	احداث مرکز جامع سلامت چابکسر	آبرود شمال	۱۹,۰۶۰,۷۵۲,۱۷۴	۶۲۰۲	۹۷/۵/۹	۴ ماه
۲	تکمیل مرکز جامع سلامت شبانه روزی چابکسر	باروساز	۱۲۷,۹۵۶,۷۰۳,۱۱۳	۸۹۴۱	۱۴۰۱/۳/۲	۱۲ ماه

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

مرکز جامع سلامت، جراحی سرپایی، اورژانس، پاپوین، سالن آمفی تئاتر

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

اتمام اسکلت و سفت کاری، کاشیکاری، نصب پنجره ها و چهارچوبها، اجرای بخشی از عملیات تاسیسات برقی و مکانیکی در مرحله اجرای محوطه پشتی ساختمان و رادیولوژی تکمیل فضاهای اصلی بهداشتی و درمانی، محوطه سازی، موتورخانه، طبقه آخر (سالن اجتماعات و فضاهای جنبی) و

موانع و مشکلات:

- ۱- اخذ انشعاب (آب و برق)
- ۲- پایان کار (پروانه ساخت)
- ۳- نیاز به عقد قرارداد تکمیلی

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۹۴,۰۶۶	۰	۹۴,۰۶۶	۲۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰