


REP-YMO-1 : کد فرم	توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا	
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۷/۱۰		



مشخصات کلی طرح

پیش بینی زمان افتتاح	پیمانکار	مشاور	پیشرفت فیزیکی	سال شروع	سال پایان	زیربنا (مترمربع)	تعداد طبقات	تعداد تخت کل	مجری
بهمن ۱۴۰۲	گیل صلب	طرح هندسی نو	۹۶	۱۳۹۴	-	۴۷۰۰	۴	۳۷	دانشگاه علوم پزشکی گیلان

مشخصات قرارداد

ردیف	عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
۱	احداث ساختمان توسعه بیمارستان امام خمینی (ره) صومعه سرا	۸۰,۴۵۴,۰۸۹,۰۹۶	۳۶۲۶	۹۴/۱/۲۹	۲۴ ماه
۲	تکمیل ساختمان توسعه بیمارستان و احداث موتورخانه	۱۳,۸۲۱,۷۳۱,۸۲۴	۲۹۶۹۶	۱۴۰۰/۶/۲۹	
۳	تکمیل ساختمان توسعه بیمارستان و احداث موتورخانه	۵۶۲,۰۴۱,۷۵۷,۴۴۶	۳۲۵۱۵	۱۴۰۰/۷/۱۷	۱۵ ماه

تعداد تخت در هر بخش

تعداد تخت اتاق عمل	تعداد تخت اورژانس	تعداد تخت بستری	تعداد تخت ICU	تعداد تخت CCU	تعداد تخت PICU	تعداد تخت Pccu	تعداد تخت NICU
۱۲	۱۳	-	-	۱۲	-	-	-

امکانانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

تصویربرداری، سی تی اسکن، درمانگاه، دیالیز، INT CCU ، CCU، اداری

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

عملیات اجرایی مربوط به ساختمان تکمیل گردیده و در حال حاضر بخش اورژانس در حال ارائه خدمت می باشد ، شایان بذکر است پس از تکمیل موتورخانه ، پروژه قابلیت بهره برداری کامل را دارد.
* علاوه بر تعداد تخت های اعلام شده (تعداد ۱۳ تخت بعنوان تخت به عنوان تخت های بخش دیالیز و ... آماده خدمت رسانی می باشد)

موانع و مشکلات :

تخصیص اعتبارات جهت تکمیل عملیات مربوط به موتورخانه

مجموع اعتبارات هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار مورد نیاز جهت ساخت	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۵۰۸,۸۷۹	۸۰,۰۰۰	۵۴۸,۸۷۹	۴۰,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰