



کلینیک ویژه شهرستان آستارا

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-1

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۶/۱۸



مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد مطب	تعداد طبقات	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	پیشرفت فیزیکی	سال پایان	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی	۱۰	۲	۷۸۰	۱۳۹۶	۹۵	-	-	اویول آرکا	بهمن ۱۴۰۲

مشخصات قرارداد

ردیف	عنوان	پیمانکار	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
۱	احداث ساختمان کلینیک ویژه شهرستان آستارا	راد بنیان ارس	۱۰,۶۶۹,۴۷۵,۶۷۵		۹۸/۱/۲۸	۱۰ ماه
۲	تکمیل کلینیک ویژه آستارا	اویول آرکا	۱۸,۱۳۶,۵۰۱,۳۱۰	۲۲۱۵	۹۸/۱/۲۵	۹ ماه

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

کلینیک زنان و زایمان - کلینیک دندانپزشکی، کلینیک جراحی - کلینیک داخلی - MRI

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

اتمام عملیات سفت کاری، اتمام موتورخانه، در مرحله تست اجرای داکت اسپیلتها، در مرحله اجرای نصب سقف کاذب و چراغها پس از تست داکت اسپیلت ها،

موانع و مشکلات:

اخذ انشعابات

اخذ پایان کار ساختمان

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار مورد نیاز جهت ساخت	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۵۳,۱۶۳	۰	۵۳,۱۶۳	۱۵,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰