

REP-YMO-۱ : کد فرم	توسعه بیمارستان شهید بهشتی انزلی	
تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۷/۲۶		



مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد تخت کل	تعداد طبقات	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	پیشرفت فیزیکی	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی گیلان	۹۴	۳	۵۵۵۷	۱۳۹۳	-	۷۵	طرح چهارم آریا	آریا اندیش خاور	خرداد ۱۴۰۳

مشخصات قرارداد

ردیف	عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
1	پروژه توسعه بال آموزشی بیمارستان شهید بهشتی انزلی	۳۰,۷۹۸,۷۴۳,۲۲۱	۳۰۰۸۴	۱۳۹۳/۶/۲۶	۱۸ ماه
1	پروژه تکمیل باقیمانده عملیات اجرایی ساختمان و توسعه بال شهید بهشتی انزلی (طرح چهارم)		۲۷۰۹۸	۹۶/۶/۲۰	
2	تکمیل ساختمان نیمه کاره و توسعه بال آموزشی	۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۷۰۹	۹۷/۵/۱۵	۱۵ ماه
3	خدمات فاز سوم پروژه تکمیل باقی مانده ساختمان های توسعه بال آموزشی بیمارستان شهید بهشتی انزلی ، پله فرار، موتورخانه و هوارسان (طرح چهارم)	۲۴۴۴۰		۱۴۰۰/۶/۱	
4	تکمیل کلیه عملیات ساختمان نیمه کاره و توسعه بال آموزشی	۴۳۵,۵۱۵,۲۸۸,۵۹۹	۳۲۹۴۴	۱۴۰۰/۷/۱۹	۱۵ ماه

تعداد تخت در هر بخش

شیمی درمانی	آنژیو	تعداد تخت بستری	تعداد تخت ICU	تعداد تخت CCU	تعداد تخت PICU	تعداد تخت Pccu	تعداد تخت NICU
۱۰	۷	۷۷	-	-	-	-	-

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

رادیو لوژی ، ام آر ای ، سالن آمفی تئاتر، کلاس درس ، آنژیوگرافی ،بخش قلب ، بخش شیمی درمانی ، بخش های بستری

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

عملیات سفت کاری ، نازک کاری و تاسیسات داخلی بیمارستان در حال اتمام است . نصب لوازم و تجهیزات ساختمان در برنامه است . در صورت تاین اعتبار آمادگی انجام خرید های کارفرما (تجهیزات تاسیساتی مثل چیلر و هوارسان و ...) وجود دارد .

موانع و مشکلات :

۱- تخصیص نامتناسب و ناکافی اعتبارات با توجه به حجم کارهای باقیمانده
 ۲- نیاز به عقد قرارداد جدید جهت ساخت پست برق و محوطه سازی
 ۳- کمبود اعتبار جهت خرید تجهیزات تاسیساتی (خرید کارفرما)

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار مورد نیاز جهت ساخت	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۵۲۳,۴۴۰		۵۲۳,۴۴۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰