



مرکز تجمیعی سلامت آستانه اشرفیه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-1

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۹/۴



مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد طبقات	پیشرفت فیزیکی	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی	۳ طبقه	۶	۲,۱۲۰	۱۴۰۲	-	-	ره بهنام گستر	اسفند ۱۴۰۳

مشخصات قرارداد

عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
احداث اسکلت و سربندی مجتمع سلامت آستانه اشرفیه	۱۱۷,۸۰۲,۰۵۶,۹۵۱	۱۵۱۸۱	۱۴۰۲/۰۴/۱۹	

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

طبقه همکف شامل فضاهای آزمایشگاه و مرکز جامع سلامت، طبقه اول شامل فضای مرکز جامع سلامت، طبقه دوم شامل فضاهای ستاد شبکه، طبقه سوم شامل فضای سالن اجتماعات و فضاهای ستاد شبکه

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

تخریب ساختمان قدیمی

موانع و مشکلات:

- ۱- اخذ انشعاب (آب و برق)
- ۲- نیاز به عقد قرارداد تکمیلی
- ۳- تامین منابع مالی

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۲۳,۹۶۶	۰	۲۳,۹۶۶	۳۱۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰