



## مرکز تجمیعی سلامت امام علی (ع) انزلی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-1

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۹/۴



### مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد طبقات	پیشرفت فیزیکی	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
دانشگاه علوم پزشکی	۳ طبقه	۲۱	۱,۲۰۰	۱۴۰۲	-	-	گیلان سهند	اسفند ۱۴۰۳

### مشخصات قرارداد

عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
احداث ساختمان و محوطه سازی مرکز جامع سلامت امام علی (ع) انزلی	۱۸۵,۲۹۸,۴۳۴,۴۹۱	۴۶۳۱۱	۱۴۰۱/۱۱/۲	

### امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

### وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

اتمام فونداسیون، ستونها و سقف اول و دوم، در مرحله اجرای سقف پایانی

### موانع و مشکلات:

- ۱- اخذ انشعاب (آب و برق)
- ۲- نیاز به عقد قرارداد تکمیلی
- ۳- تامین منابع مالی

مجموع اعتبارات مورد نیاز	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	کل اعتبار مورد نیاز جهت تکمیل	مجموع اعتبارات هزینه شده	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت
۳۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۶۶	۰	۱۷,۹۶۶