



توسعه بیمارستان شهید حسین پور لنگرود
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان

کد فرم: REP-YMO-۱

تاریخ گزارش: ۱۴۰۲/۶/۲۰



مشخصات کلی طرح

مجری	تعداد تخت کل	تعداد طبقات	زیربنا (مترمربع)	سال شروع	سال پایان	پیشرفت فیزیکی	مشاور	پیمانکار	پیش بینی زمان افتتاح
اداره راه و شهرسازی	۴۴	۳	۴۰۹۸	۱۴۰۰	-	۲۱	فردافن پارس	طرح و بازرسی	اسفند ۱۴۰۳

مشخصات قرارداد

عنوان	مبلغ قرارداد (ریال)	شماره قرارداد	تاریخ قرارداد	مدت قرارداد
توسعه بیمارستان شهید حسین پور لنگرود	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵۹۱	۱۴۰۰/۴/۲۸	۱۵ ماه

تعداد تخت در هر بخش

تعداد تخت دیالیز	تعداد تخت اورژانس	تعداد تخت تالاسمی	تعداد تخت ICU	تعداد تخت CCU	تعداد تخت PICU	تعداد تخت Pccu	تعداد تخت NICU
۲۵	۱۰	۹	-	-	-	-	-

امکانات درمانی، تشخیصی، و توانبخشی

اورژانس، دیالیز، شیمی درمانی، فضاهای آموزشی، سالن اجتماعات، پايون پزشکان، MRI (جابجایی با فیزیوتراپی)

وضعیت اجرایی پروژه و اقدامات انجام شده:

تاکنون عملیات اجرایی فونداسیون تکمیل گردیده و ستون و سقف اول اجرا گردیده است

موانع و مشکلات:

تخصیص اعتبار

کل اعتبار هزینه شده جهت ساخت	کل اعتبار هزینه شده جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات	کل اعتبار مورد نیاز جهت ساخت	کل اعتبار مورد نیاز جهت تجهیزات	مجموع اعتبارات مورد نیاز
۱۸۰,۰۰۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۰,۰۰۰